

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

		관리번호	2020-7
① 정책사업명	유성온천지구 관광활성화 조성사업		
② 추진배경	유성온천지구의 정체성과 특성을 살려내고, 관광 트렌드 변화에 맞는 온천관광의 새로운 콘셉트를 제시하는 관광인프라 구축으로 관광 및 지역경제 활성화 도모		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2018. 10. ~ 2020. 12. ○ 장 소 : 유성구 온천로 일원 / 면적 : 404,000㎡ ○ 사 업 비 : 34억원(국비 17억, 시비 17억) ○ 주요내용 : 경관조명, 온천상징조형물, 포토존, 온천계류 등 관광테마 시설 		
④ 사업부서	문화관광과	⑤ 담당자	문화관광과장 유재건 주무관 은미숙
⑥ 선정기준	총사업비 10억원 이상의 공사(사업)	⑦ 사업기간	'18. 10. ~ '20. 12.
<p><그간 주요 추진내용></p> <ul style="list-style-type: none"> - 유성온천지구 관광활성화 사업 예산 확보 / 문체부 : '17. 12. 14. - 유성온천지구 관광활성화 조성사업 기본계획 수립 : '18. 5. 28. - 제1회 추가경정예산 반영(국·시비 10억) : '18. 10. 2. - 기본 및 실시설계 용역 계약 체결 및 용역 착수(12.7.) : '18. 12. 4. - 기본 및 실시설계 용역 착수보고회 개최 : '19. 1. 17. - 용역 전문가 자문회의 개최 : '19. 1. 31. - 「유성온천지구 관광활성화 사업 용역」구의회 설명회 개최 : '19. 3. 4. - 용역 주민설명회(유성관광진흥협의회) 개최 : '19. 3. 26. - 유성온천지구 활력증진을 위한 시민아이디어 캠프 개최 : '19. 5. 15. - 유성온천지구 관광활성화 조성사업 용역 중간보고회 개최 : '19. 10. 16. - 市 도시공원위원회 심의 안건 제출 : '20. 2. 05. - 市 도시공원위원회 서면심의 : '20. 2. 27. ~ 28. - 유성 상젤리제거리 조성사업 區 경관위원회 서면심의 : '20. 3. 25. ~ 4. 1. <p><향후 추진계획></p> <ul style="list-style-type: none"> - '20. 05. : 기본 및 실시설계 용역 완료 - '20. 06. : 유성온천지구 관광활성화 조성사업 시설공사 착수 - '20. 12. : 유성온천지구 관광활성화 조성사업 준공 			
○ 유성온천지구 관광활성화 사업 (상젤리제거리) 경관심의 신청	'20. 3. 12.	유재건 문화관광과장 문장호 관광팀장 은미숙 주무관	